

Kunde

Navn	Adresse	Postnummer og sted	Ordrenummer
Kontaktperson	Telefon	E-post	

Anlegg

Anleggsbeskrivelse

--

Nyanlegg Mindre utvidelse Større utvidelse Ombygging/
rehabilitering

Vedlikehold

Anleggsadresse	Postnummer og sted	Matrikkel	Boligmappenummer
Påbegynt installasjon	Ferdigstilt installasjon	Overlevert	Målernummer
Utført iht. følgende forskrift	Utført iht. følgende standard(er)	Type bolig	
<input type="checkbox"/> Prosjektering		<input type="checkbox"/> Utførelse	

Utarbeidet av

Firmanavn	Adresse	Postnummer og sted	Organisasjonsnummer
Elvirksomhets-ID	Kontaktperson	Telefon	E-post

Rapportens omfang:

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan svares JA på ALLE sjekkpunkt i tabellen under: «Forutsetninger lav risiko», er arbeidet å anse som «mindre oppdrag med lav risiko» og sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett Nelfo Dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at utførende kommuniserer med eier/bruker. Forenklet dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.

Forutsetninger lav risiko

1.1 Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere forutsatt bruk?

 Ja Nei

Kommentar:

1.2 Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 400 tabell 51A?

 Ja Nei

Kommentar:

1.3 Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene og sikkerhetstiltakene som er lagt til grunn i eksisterende anlegg?

 Ja Nei

Kommentar:

1.4 Er det slik at arbeidet ikke vil påvirke forutsetningene som er lagt til grunn for sikkerheten i eksisterende installasjon?

 Ja Nei

Kommentar:

1.5 Er det slik at endringer og utvidelser ikke vil kunne kategoriseres under del 7 i NEK400?

 Ja Nei

Kommentar:

1.6 Er utstyr i eksisterende installasjon valgt med tanke på bruk og temperatur?

 Ja Nei

Kommentar:

Sluttkontroll ved lav risiko

2.1 Er kontinuitet i alle beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?

 Ja Nei IA

Verdi

Kommentar:

2.2 Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?

 Ja Nei IA

Verdi

Kommentar:

2.3 Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye installasjonen utført og funnet i orden?

 Ja Nei IA

Kommentar:

2.4 Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden?

 Ja Nei IA

Kommentar:

2.5 Er det benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, spenningsnivå og bruk?

 Ja Nei IA

Kommentar:

2.6 Er utstyr valgt og montert iht. produsentens anvisninger?

 Ja Nei IA

Kommentar:

2.7 Er utstyret funksjonstestet og funnet i orden?

 Ja Nei IA

Kommentar:

2.8 Er nødvendig merking av utstyr utført?

 Ja Nei IA

Kommentar:

2.9 Foreligger brukerveiledning av utstyret?

 Ja Nei IA

Kommentar:

2.10 Er eller blir dokumentasjon overført til Boligmappa?

 Ja Nei IA

Kommentar:

Beskrivelse

Montør

Navn

Dato

Signatur

Kontrollert av

Navn

Dato

Signatur